

HARMONOGRAM REALIZACJI PRAC ZWIĄZANYCH Z PROJEKTEM PO6.2.1-13 "SYSTEM GOSPODARKI OOPADAMI DLA MIASTA POZNAŃ"
przygotowany: 18 stycznia 2011 r. (aktualizowany 3 sierpnia 2012)

Skryty:
MRR - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
IZ POKS - Instytucja Zarządzająca POKS
MŚ - Ministerstwo Środowiska
NFOSiGW - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
JASPERS - Joint Assistance to Support Projects in European Regions
KE - Komisja Europejska
DP - doradca prawny
DEF - doradca ekonomiczno - finansowy
DT - doradca techniczny

| Opis zadania | Podmioty odpowiedzialne | Podmioty zaangażowane | HARMONOGRAM 2011 | | | | | | | | | | | | HARMONOGRAM 2012 | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|--|---|--------|----------|-----|----------|--------|----------|----------|-------------|----------|----------|---------|------------------|--------|----------|-----|----------|--------|----------|----------|-------------|----------|----------|--|
| | | | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień | Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień | |
| 1. Przygotowanie Partnerstwa Prywatnego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Zakończenie planu działań | DEF, DP | MRR | początek wykonywania: AKCEPTACJA HARMONOGRAMU | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 Przegląd prac nad dokumentacją, załącznikami do projektu/transakcji i przygotowanie listy załączników do wyjaśnień i uzgodnień | DEF, DP | Miasto Poznań, MRR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 Konsultacja, spotkania z Miastem i Jaspers re, weryfikacja istotnych załączników do projektu/transakcji oraz wprowadzanie ewentualnych zmian do dokumentacji | DEF, DP | Miasto Poznań, MRR, Jaspers | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 Przygotowanie listy Partnerów Prywatnych do wspólnego badania rynku, listy pytań do Partnerów Prywatnych | DEF, DP | Miasto Poznań, MRR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5 Akceptacja listy inwestorów i listy pytań do Partnerów Prywatnych | MRR, Miasto Poznań | DEF, DP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6 Przeprowadzenie badania rynku w celu potwierdzenia oczekiwań Partnerów Prywatnych i banków odcinka projektu | DEF, DP | Miasto Poznań, MRR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7 Wstępna analiza prawna (struktura prawna projektu, tryb wyboru, PPP/otwarty tryb umowy, udział odcinka, wyliczenie modeli zabezpieczeń projektu (np. mechanizm gwarancyjny), analiza skutków zmiany prawa, analiza pod kątem pomocy publicznej) | DP | DEF, Miasto Poznań, MRR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8 Akceptacja wspólnego modelu prawnego przez MRR i Miasto | Miasto Poznań, MRR | DEF, DP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.9 Wyróżnianie istotnych załączników do struktury projektu i transakcji i podziału ryzyka | DEF, DP | Miasto Poznań, MRR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.10 Akceptacja istotnych załączników do struktury projektu i transakcji i podziału ryzyka przez MRR i Miasto | MRR, Miasto Poznań | DEF, DP | początek wykonywania: PRZYGOTOWANIE ZAŁOŻEŃ DO STRUKTURY PROJEKTU | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.11 Spotkanie z KE | MRR | Miasto Poznań, DEF, DP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.12 Wprowadzenie ewentualnych korekt do dokumentacji i modelu procesowego | Miasto Poznań | DEF, DP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.13 Budowa modelu finansowego, dyskusja załączników i wyników prognoz finansowych | DEF | Miasto Poznań, DP, MRR, DT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.14 Akceptacja modelu finansowego przez MRR i Miasto | Miasto Poznań, MRR | DEF, DP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.15 Niezbędne zmiany/modyfikacje/aktualizacje modelu finansowego | DEF, DP | Miasto Poznań, MRR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Wybór Partnera Prywatnego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.16 Opracowanie opisu potrzeb i wymagań Miasta (lub innego typu technicznych) i uzgodnienie z Miastem treści ogłoszenia | DEF, DP | Miasto Poznań, MRR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.17 Przygotowanie dokumentów dotyczących odbioru energii cieplnej i elektrycznej, oczyszczania osadów ściekowych (wz. umowy, listy intencyjne z podziałami tracznymi) | DEF, DP | Miasto Poznań, MRR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.18 Publikacja ogłoszenia o zamówieniu PPP | Miasto Poznań | MRR, DP, DEF, DT | początek wykonywania: FORMALNE KROKOWANIE PROCESU (PUBLIKACJA OGŁOSZENIA) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.19 Udzielenie odpowiedzi na zapytania do ogłoszenia o zamówieniu | Miasto Poznań | MRR, DP, DEF | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.20 Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu | Partnerzy Prywatni | Miasto Poznań, MRR, DP, DEF | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.21 Przygotowanie pozostałych elementów dokumentacji dotyczącej wyboru Partnera Prywatnego (w tym regulaminu pracy zespołu negocjacyjnego, SIWZ/opisu warunków konkursu, Memorandum Informacyjnego) | DP, DEF | Miasto Poznań, MRR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.22 Przygotowanie projektu umowy PPP | DP, DEF | Miasto Poznań, MRR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.23 Akceptacja dokumentacji przetargowej oraz projektu umowy PPP | Miasto Poznań, MRR | DP, DEF | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.24 Przygotowanie raportu dotyczącego szacowanego wpływu realizacji Projektu w formie przewidzianej, udział w dyskusji ze Skarbnikiem Miasta | DEF | DP, Miasto Poznań, MRR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.25 Ocena wniosków | DP | Miasto Poznań, MRR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.26 Wyższenie do Partnerów Prywatnych MI wraz z dokumentami konkursowymi oraz ocieplenie na wnioś Partnerów Prywatnych | Miasto Poznań | DP, DEF, DT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.27 Przygotowanie do III tury dialogu z potencjalnymi Partnerami Prywatnymi, udział w przygotowaniu notatki ze spotkań oraz przygotowanie wspólnego projektu SIWZ, dyskusja i analiza przygotowanych przez Partnerów Prywatnych zmian do projektu umowy PPP wraz z załącznikami (w tym mechanizm wynagrodzenia), projektu SIWZ, wprowadzenia treści struktury transakcji (w tym m.in. mechanizm wynagrodzenia, rodzajów dotacji, podziału ryzyka), przygotowania raportu z przedstawionymi negocjami, konsultacji i akceptacji proponowanych, kolejnych zmian projektu Umowy PPP wraz z załącznikami (w tym mechanizm wynagrodzenia), projektu SIWZ z Miastem, MRR | DEF, DP, DT | Miasto Poznań, MRR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.28 Wyższenie do III tury dialogu (przygotowanie projektu regulaminu negocjacji, agendy kadencji tury negocjacji, projektu zaproszenia do rozmówienia negocjacji, prezentacji na każdą turę, prośbę o uwzględnienie prac Partnerów Prywatnych na III turę negocjacji), udział w III turze dialogu | DEF, DP, DT | Miasto Poznań, MRR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.29 Przegląd rozwiązań proponowanych przez Partnerów Prywatnych w ramach III tury dialogu | DEF, DP, DT | Miasto Poznań, MRR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Aktualizacja harmonogramu realizacji prac | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.30 Wyższenie do III tury dialogu konkurencyjnego (II) przygotowanie kolejnej wersji projektu Umowy PPP oraz projektu załączników do Umowy PPP pn. "Mechanizm płatności" i "Minimalne standardy świadczenia usług (KPI)", prezentacja zmian Miastu, uzyskanie akceptacji Miasta i przekazanie przez Miasto uproszczonych dokumentów do Partnerów Prywatnych | DEF, DP, DT | Miasto Poznań, MRR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.31 udział w III turze dialogu | DEF, DP, DT | Miasto Poznań, MRR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.32 przekazanie Partnerom Prywatnymi kolejnej wersji projektu Umowy PPP oraz projektu załączników do Umowy PPP pn. "Mechanizm płatności" i "Minimalne standardy świadczenia usług (KPI)" | Miasto Poznań | DEF, DP, DT, MRR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.33 przegląd przez Partnerów Prywatnych dokumentów i zgłoszenie uwag | Partnerzy Prywatni | DEF, DP, DT, MRR, Miasto Poznań | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.34 przegląd uwag zgłoszonych przez Partnerów Prywatnych do dokumentacji, wprowadzenie do dokumentacji zmian i uzupełnień, prezentacja zmian Miastu, uzyskanie akceptacji Miasta i przekazanie przez Miasto uproszczonych dokumentów do Partnerów Prywatnych | DEF, DP, DT | Miasto Poznań, MRR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.35 przegląd przez Partnerów Prywatnych uzupelnionych dokumentów i zgłoszenie kolejnych uwag | Partnerzy Prywatni | DEF, DP, DT, MRR, Miasto Poznań | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.36 udzielenie dokumentów (II) Umowy PPP, załącznika pn. "Mechanizm wynagrodzenia", "Minimalne standardy świadczenia usług (KPI)", prezentacja zmian Miastu, uzyskanie akceptacji Miasta i przekazanie przez Miasto uproszczonych dokumentów do Partnerów Prywatnych | DEF, DP, DT | Miasto Poznań, MRR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.37 przygotowanie do IV tury dialogu konkurencyjnego (II) przygotowanie kolejnej wersji projektu Umowy PPP oraz projektu załączników do Umowy PPP pn. "Mechanizm płatności" i "Minimalne standardy świadczenia usług (KPI)", przygotowanie agendy negocjacji, przygotowanie prezentacji, przegląd rozwiązań proponowanych przez Partnerów Prywatnych na IV turę negocjacji | DEF, DP, DT | Miasto Poznań, MRR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.38 udział w IV turze dialogu | DEF, DP, DT | Miasto Poznań, MRR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.39 przegląd przez Partnerów Prywatnych uzupelnionych dokumentów i zgłoszenie kolejnych uwag | Partnerzy Prywatni | DEF, DP, DT, MRR, Miasto Poznań | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.40 przegląd kolejnych uwag zgłoszonych przez Partnerów Prywatnych do uzupelnionej dokumentacji, wprowadzenie do dokumentacji kolejnych zmian i uzupełnień, prezentacja zmian Miastu, uzyskanie akceptacji Miasta | DEF, DP, DT | Miasto Poznań, MRR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.41 Przygotowanie projektu SIWZ, konsultacja z Partnerami Prywatnymi, uwzględnienie uwag, konsultacje z Miastem | DEF, DP, DT | Miasto Poznań, MRR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.42 udział w V turze dialogu | DEF, DP, DT | Miasto Poznań, MRR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.43 Przygotowanie zaproszenia do składania ofert oraz ostatecznego SIWZ, w takim ostatecznym Umowy PPP | DEF, DP, DT | Miasto Poznań, MRR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.44 Przekazanie zaproszenia do składania ofert i dokumentacji przetargowej potencjalnym Partnerom Prywatnym | Miasto Poznań | DEF, DP, DT, MRR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.45 Uzgodnienie porozumienia z Miastem i odbiór energii cieplnej oraz umów przyłączeniowych | DP, DT | Miasto Poznań, DEF, MRR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.46 Udzielenie odpowiedzi na zapytania do zaproszenia do składania ofert | Miasto Poznań | DEF, DP, DT, MRR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.47 Składanie ofert | Partnerzy Prywatni | Miasto Poznań, MRR, DP, DEF, MM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.48 Przegląd ofert i przygotowanie raportu z przeglądu ofert | DEF, DP, DT | Miasto Poznań, MRR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.49 Obwieszczenie i skarga do sądu na decyzję Miasta o wyborze partnera prywatnego | Partnerzy Prywatni | Miasto Poznań, DP, DEF, DT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.50 Podpisanie Umowy PPP | Miasto Poznań, Partnerzy Prywatni | MRR, DP, DEF, DT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Przyznanie Dotacji UE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.36a Podpisanie warunkowej umowy o dofinansowanie | Miasto Poznań, NFOSiGW | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.36b Aktualizacja SIWZ o uwag JASPERS oraz przygotowanie wniosku o potwierdzenie poziomu dofinansowania | DP, DEF, DT | Miasto Poznań, MRR, JASPERS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.36c Ocena dokumentów przez JASPERS | JASPERS | Miasto Poznań, DP, DEF, DT, MRR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.36d Poprawki do dokumentacji | Miasto Poznań, DP, DEF, DT, MRR | JASPERS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.36e Ocena wniosku przez MŚ, MRR (z POKS) oraz ewentualne poprawki do dokumentacji | MŚ, IZ POKS | Miasto Poznań, DP, DEF, DT, MRR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.36f Przekazanie wniosku do oceny KE* | MRR (z POKS) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.36g Ocena wniosku przez KE* | KE | MRR, Miasto Poznań, JASPERS, DP, DEF, DT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.36h Decyzja KE o potwierdzeniu poziomu dofinansowania dla projektu* | KE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |